

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
TRIENNALE 2016/2018

ANNO 2016

N. progr. (1)	DESCRIZIONE INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTI 2016 In euro	IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO 2017 In euro	IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO 2018 In euro
		Primo Anno 2016 In euro	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018 In euro			
	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI UN TRATTO IN VIA PANDOSIA lavori ultimati collaudati e liquidati	150.000,00	0	0	100	0	0
	lavori di "Adeguamento/miglioramento alle norme antisismiche, sicurezza. Completamento relativo alle Scuole Elementari e Materne Niccolò Fiorentino di viale dei Caduti" Lavori ultimati in corso la liquidazione del secondo sai	260.300,00	265.379,33	0	43,40	56,60	0
	Lavori di manutenzione strade interne abitato Situazione Intervento: lavori ultimati, collaudati e liquidati.	200.000,00	0	0	100	0	0

ANNUALE 2017

N. progr. (1)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Annualità completa	IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO 2017 In euro	IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO 2018 In euro	IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO 2019 In euro	
1.	Ristrutturazione caserma Carabinieri Situazione intervento: è stato conferito incarico di progettazione con determinazione n. 395/699 del 26/11/2015. Non è ancora stato ottenuto finanziamento	200.000,00	60.000,00	140.000,00	0	
2.	Lavori di demolizione immobili pericolanti in centro storico Situazione intervento: non movimentato	144.200,00	40.000,00	104.200,00	0	
3.	Lavori di demolizione rivenienti da ordinanze non eseguite Situazione intervento: non movimentato	131.000,00	20.000,00	90.000,00	21.000,00	
4.	Interventi urgenti per rischio idrogeologico abitato – Via S. Antuono in attesa di finanziamento	1.000.000,00	50.000,00	450.000,00	500.000,00	1.000.000,00
5.	Lavori di demolizione e ricostruzione scuola dell'infanzia Via Sinni Finanziamento ottenuto, è in corso l'affidamento dell'incarico di progettazione	770.000,00	308.000,00	300.000,00	162.000,00	770.000,00

ANNUALE 2018

	Annualità completa	IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO 2017 In euro	IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO 2018 In euro	IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO 2019 In euro
Lavori di efficientamento energetico e strutturale di edifici pubblici <u>Situazione Intervento:</u> con determinazione n.400/940 del 27.11.2015 è stato conferito incarico per la progettazione il progetto è stato candidato a finanziamento	495.000,00	40.000,00	190.000,00	265.000,00
Interventi edilizia scolastica vulnerabilità sismica Scuola Media <u>Situazione Intervento:</u> in attesa di reperire finanziamento	350.000,00	40.000,00	50.000,00	260.000,00
Lavori di consolidamento Strada Provinciale Fratta lato Sud <u>Situazione Intervento:</u> Studio di fattibilità acquisito e candidato a finanziamento.	2.290.000,00	40.000,00	50.000,00	2.220.000
Lavori di completamento Palazzo Rondinelli: <u>Situazione Intervento:</u> in attesa di reperire finanziamento	740.000,00	40.000,00	140.000,00	560.000,00
Completamento strada Granatella <u>Situazione Intervento:</u> in attesa di reperire finanziamento	192.000,00	40.000,00	100.000,00	52.000,00
Lavori sistem. strade esterne <u>Situazione Intervento:</u> in attesa di reperire finanziamento	520.000,00	40.000,00	100.000,00	380.000,00
Sistemazione e pavimentazione viali cimiteriali <u>Situazione Intervento:</u> in attesa di reperire finanziamento	150.000,00	20.000,00	100.000,00	30.000,00
Pista ciclabile allungamento percorso <u>Situazione Intervento:</u> in attesa di reperire finanziamento	232.405,60	32.405,60	100.000,00	100.000,00
Realizzazione impianto di riciclaggio inerti <u>Situazione Intervento:</u> in attesa di reperire finanziamento	619.748,27	40.000,00	179.748,27	300.000,00
Bonifica siti inquinati <u>Situazione Intervento:</u> in attesa di reperire finanziamento	516.456,89	40.000,00	300.000,00	176.456,89
Realizzazione infrastrutt. per recupero e utilizzo acque dep. per scopo irriguo <u>Situazione Intervento:</u> in attesa di reperire finanziamento	154.937,06	40.000,00	60.000,00	54.937,06
Ampliamento sede comunale <u>Situazione Intervento:</u> in attesa di reperire finanziamento	242.734,74	40.000,00	70.000,00	132.734,19
Valorizz. difesa di Andriace <u>Situazione Intervento:</u> in attesa di reperire finanziamento	4.131.655,19	50.000,00	100.000,00	3.981.655,19

<p>Realizzazione Strada di coll. Via Pisanelli S.P. 154</p> <p>Situazione Intervento: in attesa di reperire finanziamento</p>	516.456,89	40.000,00	100.000,00	376.456,89
<p>Lavori di cons. Piazza Cirillo vico Ravenna</p> <p>Situazione Intervento: in attesa di reperire finanziamento</p>	1.032.913,79	50.000,00	150.000,00	832.913,79
<p>Completamento depuratore comunale</p> <p>Situazione Intervento: in attesa di reperire finanziamento</p>	299.734,42	40.000,00	100.000,00	159.734,42
<p>Realizzazione bretella stradale Via Torino-Viale Sacro Cuore</p> <p>Situazione Intervento: in attesa di reperire finanziamento</p>	410.319,10	40.000,00	100.000,00	270.319,10
<p>Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del Comune di Montalbano Jonico -Zona adiacente centro abitato zona di completamento</p> <p>Situazione Intervento: in attesa di reperire finanziamento</p>	4.250.000,00	50.000,00	100.000,00	3.200.000,00
<p>Acquisizione area di sedime Impianto TIM adiac. Viale Sacro Cuore e Riquai. Urbana</p> <p>Situazione Intervento: in attesa di reperire finanziamento</p>	385.000,00	40.000,00	100.000,00	245.000,00
<p>Lavori di adeguamento e realizzazione acquedotto rurale in C.da Lanzolla-Ventomare</p> <p>Situazione Intervento: è stato conferito incarico di progettazione definitiva-esecutiva con determinazione n.78/2015 in attesa di reperire finanziamento</p>	427.000,00	0	27.000,00	400.000,00
<p>Lavori di demolizione riventanti da ordinanze non eseguite</p> <p>Situazione Intervento: Non movimentato</p>	131.000,00	0	10.000,00	121.000,00



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

-Provincia di Matera -

Area Tecnica

Tel .0835-593811-Fax 0835-593852-mail:contratti@comune.montalbano.mt.it

Pec : comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it



Città di Francesco Lomonaco

Prot. n° 0003196

Montalbano Jonico addì 9.3.2017

Al Responsabile Area economico-finanziaria

e.p.c. All'OIV

S E D E

OGGETTO: Programma di spesa in relazione al piano triennale opere pubbliche 2016/2018 - Trasmissione.

Si trasmettono, in allegato alla presente, le schede concernenti la previsione di spesa correlata al piano triennale opere pubbliche 2016/2018, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA

(Arch. Giancarlo DE ANGELIS)

MRD